

**JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

**ELŐTERJESZTÉSEK**

**FEDŐLAPJA**



Az előterjesztés címe, tárgya:	Beszámoló a 2022. évben megvalósult önkormányzati beruházásokról és a Jászberény Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájában foglaltak időarányos végrehajtásáról
Az előterjesztő megnevezése:	Hegyí István, a PH Városfejlesztési Iroda vezetője Bató Andrea, a PH Városgazdálkodási Osztály vezetője
Az előterjesztés Képviselő-testület általi tárgyalásának időpontja:	2023. május 17.
Mellékletek száma:	2 db
Mellékletek megnevezése:	A Jászberény Városi Önkormányzat 2022. évben folyamatban lévő Európai Uniói forrású projektjei Jászberény Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájában foglaltak időarányos végrehajtása
Feladatot jelent:	-
Véleményező bizottság:	Városgazdálkodási Bizottság
Egyéb véleményező szerv:	-
A törvényességi ellenőrzésre való leadás időpontja:	2023. május 8.
Törvényességi ellenőrzést végző neve, aláírása:	Dr. Mága Anita
Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalandó:	nyílt ülés
A zárt ülés elrendelésének indoka:	-
Az ügyirat iktatószáma:	PH/1871-6/2023.
Előkészítésben résztvevők:	Hegyí István, a PH Városfejlesztési Iroda vezetője Bató Andrea, a PH Városgazdálkodási Osztály vezetője

**Beszámoló**  
**a 2022. évben megvalósult önkormányzati beruházásokról és a Jászberény Város**  
**Integrált Településfejlesztési Stratégiájában foglaltak időarányos végrehajtásáról**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Jászberény Városi Önkormányzat 2022. évben végzett beruházásairól szóló jelen beszámoló négy részből áll: az első rész a megvalósult beruházásainkat, a második a folyamatban lévő, a harmadik a benyújtott, de még el nem bíralt pályázatainkat, a negyedik pedig az előkészítés alatt álló beruházásainkat, fejlesztéseinket tartalmazza.

A 2022. évben folyamatban lévő Európai Unió pályázatairól szóló összefoglaló táblázat az 1. sz. mellékletben, míg a Jászberény Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájában foglaltak időarányos végrehajtásáról szóló táblázat a 2. számú mellékletben található.

**I. MEGVALÓSULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:**

**A) Városüzemeltetéssel kapcsolatos fejlesztések, felújítások,**

**1. Önkormányzati ingatlanvagyon amortizációs alap felhasználása**

A Jászberény Városi Önkormányzat feladatköréhez tartozik az önkormányzati tulajdonú ingatlanok javítási és felújítási munkáinak a támogatása. Erre vonatkozóan a 2022. évi költségvetési előirányzatok megállapításáról szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) 17. § (e) bekezdésében nevesített, 25. táblázat III. címszó b) pontja alatt „Önkormányzati ingatlanvagyon amortizációs alap” megjelöléssel került elkülönítésre pénzügyi előirányzat.

<b>Felhasznált összeg</b>	<b>Határozat száma</b>	<b>Felhasználás célja</b>
<b>546 100</b>	<b>78/2022. (V.12.) Városfejlesztési Bizottsági határozat</b>	<b>Az Eördögh-ház épületszerkezeteit érintő bontási és javítási munkák elvégzéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról</b>
<b>2 155 352</b>	<b>84/2022. (V.12.) Városfejlesztési Bizottsági határozat</b>	<b>A Víz utca 1. szám alatti Jászság Népi Együttes Székháza körüli kerítés építésére érkezett ajánlatok értékeléséről, a nyertes ajánlattevő kiválasztásáról és a kivitelezéshez szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról</b>

587 017	98/2022. (V.30.) Városfejlesztési Bizottsági határozat	a „Bundáskút” földkábeles elektromos csatlakozás kiépítése földmunkáinak elvégzéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról
6 500 000	Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 235/2022. (VII. 13.) határozata	A költségvetés kiadási előirányzatainak átcsoportosításáról és támogatási határidő módosításáról (MACI Alapítvány – fűtőkorszerűsítés)
562 451	139/2022. (VII.28.) Városfejlesztési Bizottsági határozat	A Víz utca 1. szám alatti Jászság Népi Együttes Székháza ingatlanának Víz utcai – főbejárat felőli telekhatárán kerítés átépítéséhez kapcsolódó pótmunkához szükséges többlet pénzügyi fedezet biztosításáról
709 075	153/2022. (VIII.25.) Városfejlesztési Bizottsági határozat	A lakossági igények alapján padok és hulladékgyűjtő edényzetek kihelyezéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról
4 006 850	213/2022. (XI.22.) Városfejlesztési Bizottsági határozat	5 db új lámpaoszlop és lámpatest kihelyezésének tervezésére és kivitelezésére érkezett ajánlatok értékeléséről, a nyertes ajánlattevő kiválasztásáról és pénzügyi fedezet biztosításáról
2 273 300	233/2022. (XII.08.) Városfejlesztési Bizottsági határozat	Az Ibolya utca kétirányúsítása és körforgalomra való kikötés tervezési munkára érkezett ajánlat értékeléséről, a nyertes ajánlattevő kiválasztásáról és a kivitelezéshez szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról
2 187 387	235/2022. (XII.08.) Városfejlesztési Bizottsági határozat	A TOP-7.1.1.-16-H-ERFA-2020- 00746 azonosítószámú „Okos eszközökön alapuló kulturális és közösségi fejlesztés Jászberényben” című pályázat részeként telepítésre kerülő „okos zebrák” -ra vonatkozó beszerzési eljárás keretében érkezett árajánlatok értékeléséről, a nyertes ajánlattevő kiválasztásáról és a szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról

## 2. Bel-és csapadékvíz elvezető rendszerek fejlesztése

- Csapadékcsatorna felújítások

- Szentháromság tér – Lehel vezér tér (promenádkétnél a meglévő vízgyűjtő bekötése a parkban 14 m távolságra lévő aknába.
- Molnár utcában az 1-29-0 jelű lemenő ágon Zagyvapart sétány mellett törött vezeték feltárása (2-5 m hosszban), szükséges szakasz cseréje, környezet és burkolatok helyreállítása.
- Jász Múzeum Tervtár udvari csapadékvíz lefolyó átalakítása és bekötése a meglévő elvezető hálózatba a térkő burkolat bontásával és helyreállításával, az akna keret és fedlap helyreállítása, az ereszcatorna javítása és tisztítása a csatlakozó épületen.

A kivitelezési munkát a Geogép Kft. végezte el nettó 744.383,-Ft + 27 % ÁFA, összesen bruttó 945.366,-Ft értékben.

### 3. A város víziközmű-hálózatán elvégzett felújítások, pótlások, beruházások:

- Táncsics Mihály utca ivóvíz vezeték rekonstrukciója (232,66 fm) – bruttó 18.142.928,-Ft értékben,
- Szabadság téri ivóvíz vezeték csere (48 fm) – bruttó 4.680.426,-Ft értékben a víziközmű bérleti díj terhére,
- Ibolya utcai ivóvíz vezeték csere (200 fm) – 8.844.888,-Ft értékben a víziközmű bérleti díj terhére,
- Ivóvíz kút fúrás tervezetése:

A tervezési szerződés megkötésre került, a tervek két darab – egyenként 335m és 220m talpmélységű kút – kút fúrással készülnek, melyek engedélyeztetését követően 1 kút fúrása valósulhat meg a 2023-as év folyamán.

- Faragó László utca szennyvízvezeték terv készíttetés

Az Érpártan található 9228/113 hrsz.-ú közterületen az építési telkek értékesítését megelőzően csak az ivóvíz gerincvezeték és az elektromos földkábel került kiépítésre, a háztartási szennyvíz elvezetésének megoldása nem történt meg. A terveket a JVV Zrt. készítette el bruttó 858.000,-Ft értékben. A vízjogi létesítési engedély beszerzése megtörtént.

- Árendás utcai szennyvíz átemelő felújítása - 42.232.387,-Ft értékben a víziközmű bérleti díj terhére,
- Víziközmű bérleti díj terhére megvalósult egyéb felújítási – pótlási feladatok:

Ivóvíz ágazat vonatkozásában:

- vízműtelep szivattyú felújítás (548.856.- Ft.)
- vízműtelep légbefúvó vezérlés kiépítése (3.524.101.- Ft)

Szennyvíz ágazat vonatkozásában:

- Árendás utcai szennyvíz-szivattyú felújítása (1.156.185.- Ft)
- Ipartelep úti szennyvíz-szivattyú felújítás (1.784.030.- Ft)
- szennyvíztisztító telep légfúvó fúvófokozat csere (5.381.084.- Ft)

- Ivóvízhálózat diagnosztikai vizsgálat megrendelése

A vizsgálat célja, hogy információt kapjunk a város ivóvízhálózatának állapotáról. A vizsgálat eredménye alapján kijelölhetők a rejtett csőtörések helyei, illetve a rekonstrukciós munkák alá vonandó hálózatszakaszok. A vizsgálat elkészült, 3 körzetben a javítási munkák is elkészültek. A felmérés díja bruttó 10.197.592,-Ft volt.

#### 4. Belterületi utak felújítása

- Szent István körüti Zagya híd felújítása – bruttó 23.827.321,-Ft értékben.
- Bölcsőde melletti Magyar utcai rész aszfaltozása (184 m<sup>2</sup>) – bruttó 6.215.822,-Ft értékben.
- Csoma utca felújítása (630 m<sup>2</sup>) – 16.781.247,-Ft értékben.
- Damjanich utca felújítása (1320 m<sup>2</sup>) – bruttó 19.857.923,-Ft értékben.
- 2022. évben elkészült útervek:
  - Táncsics u.
  - Mészáros Lázár u.
  - Réz u.
  - Madách Imre u.
  - Vörösmarty u.
  - Fuvaros u.
  - Verseny u.- Pacsirta u. – Rácz Aladár u.
  - Tűzok u. - (Csörsz u. - Hableány u. közötti szakasz)
  - Nádor u. (járda és gyalogosátkelőhely kialakítás)
  - Riszner sétány folytatása (a lépcsőtől a Kapitánykert melletti részen)
  - Tarnay Alajos utca
  - Báthori u. és Hableány u. a Kun utcáig
  - Forgács utca, Páva utca, Szobor utca
  - Váltó utca
  - Gerle utca
  - Jedám utca
  - Lehel vezér tér (32. sz. főúton) gyalogos átkelőhely létesítése
- Folyamatban lévő tervezési feladatok, melyet 2022. évben kezdődtek:
  - 16 db parkoló – 5 +1 db a Hentes utcában és 10 db a Hatvani úton.
  - Ibolya utca és a Dózsa György út – Jásztelki út – Jákóhalmi út keresztezésében lévő körforgalom átalakításának tervezése.
  - Rét utca – Szent Imre herceg út kereszteződésében körforgalom kialakítás tervezése.
  - Portelken a Herboly Ilona utca 2. szám alatti ingatlan előtt a Fő utca felől autóbusszmegálló kialakítás tervezése.
- Juhász utcai padkarendezés – bruttó 1.285.329,-Ft értékben.
- Apponyi téri parkoló építés – bruttó 2.952.788,-Ft értékben.
- Akadálymentes parkoló-Bercsényi út – 970.000,-Ft értékben.
- Czigány J. utca 5. előtti aszfaltozási munka 441.231,-Ft értékben.
- Kátyúzás, táblakihelyezés

A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető NZrt.-vel 2022. május 5. napon kötött Jászberény város közigazgatási bel-és külterületén történő kátyúzási munkák és új forgalmi táblák kihelyezés tárgyú vállalkozási szerződés alapján 170 db kátyú és 13 db tábla került kihelyezésre a balesetmentes közlekedés érdekében.

- Személyszállítási közszolgáltatási szerződés

A Képviselő-testület 2022. november 16-án megtartott rendes, nyílt ülésén a 303/2022. (XI.16.) számú határozata alapján a testület a pályázat nyertesének a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.-t (1091 Budapest Üllői út 131. (képviselő: Kruchina Vince elnök-vezérigazgató)) nevezte meg.

- Forgalomtechnikai tükrök kihelyezések
  - Megyeház utca – Tölgyfa utca kereszteződés,
  - Bajcsy Zsilinszky utca – Pajtás utca kereszteződés,
  - Széchenyi utca – Rozmaring utca kereszteződés,
  - Toborzó – Szent Ferenc u. kereszteződése.
  - Ibolya utca – Honvéd utca kereszteződés,
  - Tompa Mihály utca – Kápolna utca kereszteződés,
  - Halmay József utca – Kinizsi utca kereszteződés,
  - Ady Endre út – Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály bejárata elé.

## 5. Járdák

- Járda tervezési feladatok
  - Szövetkezet u. (Thököly út – Attila u. kereszteződéstől – Erste Bank sarkáig) Erste Bank oldali rész, kb. 330 m
  - Gyöngyösi úti (Üstökös u. - Báthory u. közötti szakasz) Báthory u. oldala, kb. 182,58m
  - Gyöngyösi úti (Báthory u. - Szobor u. közötti szakasz) Báthory u. oldala, kb. 213,63 m
  - Szövetkezet u. híd két oldalán elhelyezkedő korlát
  - Kossuth Lajos u. (Mária utcától – Gyöngy utcáig) Mezőgazdasági bolt oldala, kb. 296 m
  - Bajcsy-Zsilinszky u. (Thököly utcától – Pajtás utcáig) Központi Óvoda oldala, kb. 208 m
  - Thököly út (Rákóczi úttól – Bajcsy Zsilinszky utcáig, Házi orvosi rendelő oldala), Zebrás átvezetés előtti járdafelülettel kb. 307 m
  - Szövetkezett utca ( Ibusz Irodától – Társasház fele bekanyarodó résszel) kb. 199 m
  - Szőlő utca – Jókai Mór utca közötti szakasz ( Május 1. tér kerékpárútjától – Jókai M. utcai kereszteződésig) kb. 413 m
- Önerős járda építések:

A 2022. évi önerős járdaépítéshez szükséges beton és homokos kavics kiszállításáról a Szöllősi-Téba Kft, a bontott törmelék konténeres elszállításáról a Tutti-Bau Kft. gondoskodott.

A beérkezett 28 igénylőből 18 helyszínen került megvalósításra az új járda kialakítása, 10 helyszínen családi, vagy egyéb ok miatt elmaradt. Ezek 2023-ra áttervezésre kerülnek igény szerint.

A 18 helyszínen összesen 349,5 fm új járda készült.

## 6. Játszótéri fejlesztések

A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető NZrt. 2021-ben felmérte a város közterületi játszótereinek karbantartási, felújítási munkáit. A Jászberény Városi Önkormányzat és a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető NZrt. között, Jászberény város közterületi játszótereinek felújítási, illetve karbantartási munkálataival kapcsolatban 2021. szeptember 28-án aláírt, PH/5500-7/2021. iktatószámú vállalkozási szerződés jött létre. A kivitelezési munkák befejezése 2022. december 14-én megvalósult, a vállalkozói díj bruttó **16.101.060 Ft** volt.

- 1.) Fáy András utcai játszótér:
  - 2 db nagyméretű szilfa és 2 db nagyméretű fűzfa csonkolásos gallyazása
  - kerítésépítés (47 fm + 2 db kiskapu + 1 db nagykapu + reteszzár)
- 2.) Székely Mihály utcai játszótér:
  - 1 db pad telepítése
  - kerítésépítés (36 fm + 1 db kiskapu + 1 db nagykapu + reteszzár)
- 3.) Bajnok utca szerviz út melletti játszótér:
  - új játszóeszköz (lengőhinta) telepítése ütőcsillapító felülettel
  - sövénykerítés újraterelítése
- 4.) Komáromi József utcai játszótér:
  - 3 db nyárfa kivágása
  - lengőhinta áttelepítése (volt homokozó helyére)
  - új homokozó telepítése beton alappal
  - kerítésépítés (50 fm + 2 db kiskapu + 1 db nagykapu + reteszzár)
- 5.) Margit-szigeti játszótér:
  - lengőhinta áthelyezése ütőcsillapító felülettel
  - 2 db mérleghinta telepítése
  - 2 db rugós játék telepítése
  - új homokozó telepítése beton alappal
  - kerítésépítés (100 fm + 1 db kiskapu + 1 db nagykapu + reteszzár)
- 6.) Promenádkajtszótér:
  - ivókút áthelyezése + víznyelő építése (iszapfogó térrel)
- 7.) Szövetkezet utca 8. mögötti játszótér:
  - lengőhinta áthelyezése + javítása ütőcsillapító felülettel

- kerítésépítés (42 fm + 3 db kiskapu + 1 db nagykapu + reteszzár)
  - 2 db nagyméretű fa csonkolásos gallyazása
- 8.) Álmos utcai játszótér:
- 1 db asztal cseréje
  - padok javítása, újrafestése
- 9.) Szent Imre herceg úti játszótér:
- játszóeszközök felújítása, újrafestése
- 10.) Szent István körúti játszótér:
- kerítés alap és kerítés helyreállítása
  - 1 db kiskapu + 1 db nagykapu gyártása és elhelyezése
  - ivóvíz bekötés és ivókút elhelyezés
  - 2 db nagyméretű szilfa csonkolásos gallyazása
- 11.) Szárazmalom utcai játszótér:
- 1 db pad telepítése
  - 2 db rugós játék telepítése
  - ivóvíz bekötés és ivókút elhelyezés
- 12.) Gorjanc Ignác utcai játszótér:
- 1 db gömb sergő áttelepítése
  - kerítésépítés (150 fm + 2 db kiskapu + 1 db nagykapu + reteszzár)
  - 1 db nagyméretű platánfa csonkolásos gallyazása
- 13.) Szent László utca 8-16. sz. udvarában lévő játszótér:
- sergő elbontása
- 14.) Szent László utca 18-20. sz. udvarában lévő játszótér:
- kosárpálánk tartó bontása és elszállítása
  - 2 db udvari kapu javítása
  - 3 db nagyméretű fa (2 db szil és 1 db eper) csonkolásos gallyazása

### **Szárazmalom utcai játszótér**

Képviselői keret felhasználásával a Szárazmalom utcai játszótéren további fejlesztések valósultak meg a 2022. év végén. Itt a nyári tűző napsütés ellen árnyékoló napvitorla kihelyezése, új ivókút kiépítése, valamint 4 db gömbkőrös (*Fraxinus ornus* 'Mecsek') fajtájú, földlabdás facsetete, továbbá 210 db széleslevelű fagyal (*Ligustrum ovalifolium*) fajtájú, 30/40 méretű cserje telepítése történt meg, a facsetetek stabilitásához szükséges fa karókkal és pántoló szalagokkal együtt.

A kivitelezési munka értéke: bruttó 2.861.150,- Ft.

- **„Okospadok” telepítése**

Jászberény Városi Önkormányzat TOP-7.1.1.-16-H-ERFA-2020-00746 azonosítószámú „Okos eszközökön alapuló kulturális és közösségi fejlesztés Jászberényben” című pályázata pozitív elbírálásban részesült. Az Önkormányzat hatályos támogatási okirattal rendelkezik. Projekt elszámolható költsége: 31.666.667,-Ft.

A projekten belül telepítésre került 2 db okospad: 1 db a Margit-szigeten, 1 db a Szentháromság-téren. A főépítész javaslata alapján ezek típusa a „See City Okospad”, RAL 7016 antracit színben, háttámla nélkül. Ezek az okospadok, napelemesek, LED világítással, USB töltővel, Hotspot-ként működnek, ingyenes WiFi-t is szolgáltatnak. Az eszköz hálózatifüggetlen, a mobilok töltéséhez az energiát a beépített napelemek biztosítják. Az okospadok vezeték nélküli töltésre és USB töltésre is alkalmasak.

A padok telepítése az év elején megtörtént, az Aba-Szer Fém bútort Kft. (3753 Abod, Tóth u. 10.) bruttó 4.800.092,-Ft összegért végezte azt el.

## **7. Közvilágítás és energiaügyekkel kapcsolatos tevékenységek**

- Napelemes kandeláberek kihelyezése
  - Pusztamonostor felé vezető 32 számú úton a vasúti átjáró előtt bal oldalon lévő buszmegálló mellett.
  - Farnos felé vezető 3117 számú út mellett lévő Földházi tanya buszmegálló mellett.
  - 31-es számú főút, Jászberény felé vezető oldalán a volt Jászsági Állami Gazdaság bejárata mellett lévő buszmegálló mellett.
  - Jászberény, Álmos u. 35. szám alatti házzal szemben lévő játszótér bejárata mellett.
  - Fodor Ferenc utca
  - Temető utca
  - Portelki úton, a 3117-es számú (Farmosi út) útba történő csatlakozása előtt található buszmegálló mellett.
- Lámpatestek telepítése meglévő oszlopokra
  - Szép utcában 2 db lámpatest
  - Portelek, Homok u. 1db lámpatest
  - Portelek, Márc. 15. u. 3 db.
  - Pesti utca – Dohány utca kereszteződés 1 db lámpatest
  - Szegfű utca – Rozmaring utca kereszteződés 1 db lámpatest
  - Álmos u.- Cserepes u. sarok 1 db.
  - Darázs u. 1 db.
  - Pipacs u. 3. db.
  - Huszár u.1 db.
  - Kazal u. 1. db.
  - Kertész u. 1 db.
  - Nádor u. 14 db.
  - Neszűr 0 dűlő 1 db.

- Margit-sziget megvilágítása:

A Margit-szigeten álló víztorony legalsó peremén, lámpakarok rögzítésével, arányosan szétosztva **6 db** ledes lámpatest felhelyezésével biztosítottá vált a Margit - sziget és a víztorony épület teljes körű megvilágítása.

- Karácsony díszkivilágítás bővítés

A *Blachère Illumination Hungary Kft.* 2022. évi akciós (tavalyi áras) katalógusából az alábbi elemek kerültek beszerzésre a város karácsonyi díszkivilágításának bővítése céljából:

- szelfipont számkó
- 2000 fm fényfüzér

- Neszűr közvilágítás tervezés

A Neszűr területén a meglévő villamosenergiái hálózat oszlopain a dűlő utak és keresztező utak csatlakozásainál 24 darab közvilágítási lámpatest felszerelésére a tervek 2022-ben elkészültek.

- **Közvilágítás karbantartási munkáira vonatkozó szerződés**

A város közigazgatási területén üzemelő LED-típusú és a fénycsőes lámpatestekre, valamint a közterületekre és a köztéri parkokba telepített taposólámpákra (közvilágítási aktív elemekre) vonatkozó karbantartási és üzemeltetési munkáinak elvégzése tárgyában 2021. áprilisában Vállalkozási szerződés került megkötésre a Fény Service Kft. (2255 Szentlőrincváros, 057/10 hrsz)-vel. A szerződés időtartama 2 év (2023. április 30.)

## 8. Zöldfelület kezelés, épített környezet fejlesztés fejlesztés

- Kapitánykert fejlesztése – bruttó 12.830.797,- Ft értékben.
- Ferencesek tere II. ütem – bruttó 24.667.218,-Ft értékben.
- Bundás kút és környezetének felújítása – bruttó 6.950.669,-Ft értékben.
- Köztéri bútorok kihelyezése (padok, hulladékgyűjtő edényzetek)
- Kutyaürülék gyűjtő edényzetek telepítése a városban (Szent István krt., Szent Imre herceg út, Csók u., Hatvani út, Bercsényi u.) -
- Virágdezsák kihelyezése (Fötér, Déryné utca, Táncsics M. u.)
- Déryné utcában pollerek pótlása (15 db)
- Gallyazási munkák (Zagyva sétány, Kossuth út, Hatvani út, Tulipán u., Tóth utca)
- Fakivágások (Zagyva sétány, Szentkúti templom melletti terület)
- Fa ültetések (Szentkúti tér, Ferencesek tere, Szárazmalom utca, Szent Imre herceg út, Jókai M. u., Szentháromság tér, Napsugár utca, Rákóczi út, Dohány utca)
- Nepomuki szobor restaurálása – bruttó 3.394.710,-Ft értékben.
- Petőfi szobor restaurálása – bruttó 1.566.418,-Ft értékben.
- Nádor – oszlop restaurálása – bruttó 2.265.045,-Ft értékben.
- Szentháromság oszlop restaurálása – folyamatban van
- MOL pályázat – 70 db fa ültetése

- LVG főbejárata előtti lépcső két oldalán lévő ülőfelület burkolása – 2023. évben fejeződött be.
- Fürdő utca parkolók melletti támfal felújítása, 2023. évben fejeződött be.
- Köhíd mellvédfalának felújítása – bruttó 6.011.842,-Ft értékben.
- Jász Múzeum megsüllyedt épületrész felújítása - nettó 11.294.823,-Ft értékben.
- Jászság Népi Együttes Székházánál kerítés építés - bruttó 12.155.352,-Ft értékben.

## **B) Városfejlesztést célzó beruházások, felújítások**

### **9. Járáásszékhely múzeumok szakmai támogatása– VI/3853-3/2020/MUZEUM**

Az Önkormányzat 2020-ban Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 4. pont b) pontja szerinti Járáásszékhely múzeumok szakmai támogatására pályázatot nyújtott be, amely csökkentett támogatás mellett támogatásban részesült. A projekt keretében a 3 db kombinált szekrény, 1 db páncélszekrény és 345 db érmetartó kapszula kerül beszerzésre.

Projekt támogatásának összege: 1.200.000,- Ft

Projekt befejezése: 2021. december 31.

Projekt lebonyolítója a Jász Múzeum.

A projekt pénzügyi elszámolására 2022-ben került sor.

### **10. TOP-1.2.1-16-JN1-2019-00010 – Jászberényi Állat- és Növénykert turisztikai vonzerejének növelése új, célcsoportspecifikus elemek által**

A projekt keretében Jászberény Városi Önkormányzat valósított meg turisztikai fejlesztést a Jászberényi Állat- és Növénykertben. Az állatkert területén az állatbemutató helyek és a kiszolgáló infrastruktúra fejlesztésére került sor.

A Jászberényi Állat- és Növénykert viszonylag izolált helyzetben, a város peremén található. Az ökoturisztikai fejlesztéseknek kiváló adottságai vannak azáltal, hogy a több évtizede sikeresen működő Állat- és Növénykerthez közvetlen kapcsolódóan természetközeli állapotot találunk.

A fejlesztések során megújult több régi kifutó és újabb kifutók épültek gazdagítva a bemutatható fajok számát és növelve a látogatói élményt, továbbá a megnövekedett látogató igényeknek megfelelően megújult és az új elemek üzemeléséhez szükséges alapvető infrastruktúrák (villamoshálózat, úthálózat és vízvezeték-hálózat) is. A projekt kivitelezése befejeződött a pénzügyi zárás folyamatban van.

A projekt támogatási összege: 343.247.625,- Ft

Önerő: 21.978.401,-Ft

Projekt kezdete: 2020. 12. 01.

A projekt befejezése: 2022. 09. 30.

## **11. TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00004 - Iparterületek infrastrukturális fejlesztése Jászberényben**

2017 júliusában benyújtásra került a projekt és decemberben megkaptuk a támogató döntést, mely alapján 650.000.000 Ft támogatásban részesültünk.

A projekt keretében Jászberény 2 helyszínén üzleti infrastruktúra fejlesztésére kerül sor:

- I. projektelelem: Jászberény, 037 hrsz. úti fejlesztések: Ivóvíz, szennyvíz gerincvezeték, csapadékvíz szikkasztó kiépítése, útburkolat kiépítés és felújítás, gázelosztó vezeték kiépítése, 22 kV-os hálózati kiváltása.

A projektelelem 2019 októberében elkészült, a jogerős használatba vételi engedélyt 2020 márciusában kaptuk meg.

- II. projektelelem: Vasútállomás közvetlen környezete, Vaspálya utca, Rákóczi út (Vasútállomástól – Sportpálya utcáig) fejlesztése:  
Rákóczi út útburkolat felújítása. Vaspálya utca útépités és útburkolat felújítás. Vasútállomás melletti P+R parkoló kialakítása. A kivitelezés jelenleg folyamatban van.

Önkormányzatunk 2021. augusztusában többlet támogatási kérelemmel élt az Irányító Hatóság fele, tekintettel arra, hogy a II. projektelelem vonatkozásában tervezet költségtől a közbeszerzés során a nyertes ajánlat magasabb összegű volt. A kérelmünk pozitív elbírálásban részesült, így 61.784.300 Ft többlet támogatást kaptunk.

A projekt támogatási összege: 650.000.000 Ft + 61.784.300 = 711.784.300 Ft

Projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése: 2022.06.18.

A projekt pénzügyi zárása folyamatban van.

## **12. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása**

Az Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 2.1.1. pontja alapján a Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása tárgyú pályázati felhívásra. A pályázat pozitív elbírálásban részesült, csökkentett támogatásban részesültünk.

Projekt támogatásának összege: 6.708.000,- Ft

Projekt befejezése: 2022. december 31.

Projekt lebonyolítója a Tiszameneti Regionális Vízművek Zrt.

## **13. EFOP-1.5.3-16-2017-00019 - Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászberényi kistérségben**

A konstrukció egyik legfőbb célja a társadalmi felzárkózás érdekében, a területi különbségek csökkentése, a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása.

Másik fő célja a helyi esélyegyenlőségi programokban feltárt problémák komplex, a helyi közösségekre és erőforrásokra alapuló kezelését célzó területi hatókörű fejlesztési programok megvalósításának támogatása.

A konstrukció rész céljai:

- I. A humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása
- II. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítésének, munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése
- III. A helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése
- IV. A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása
- V. A kultúrák közötti párbeszéd erősítése

A humán területen dolgozó szakemberek letelepedésének és helyben maradásának elősegítésére lakhatási támogatást indítottunk útjára, melynek célja a humán szolgáltatásokban dolgozó szakemberek megtartása, valamint a hiányzó szakemberek foglalkoztatásának elősegítése érdekében a lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása. Szintén a humán közszolgáltatásban dolgozó szakemberek képezték az ösztönző támogatás célcsoportját, melyek a hiányzó szakértelem pótlását és a kompetenciafejlesztést célozták.

A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítésének, munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és a munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése érdekében kidolgoztuk azoknak a képzéseknek és foglalkozásoknak a tematikáit, melyeket a projektbe bevont célcsoporttagok számára biztosítottunk. A fenti programok kiegészítéseként álláskeresői klubfoglalkozást, egyéni álláskeresői tanácsadást és pályaválasztási tanácsadást tartottunk. A hátrányos helyzetből adódó sajátosságok kezelését szolgáló, a célcsoport személyiségfejlődésének pozitív irányú változása érdekében mentori szolgáltatást nyújtottunk 200 fő részére. A munkáltatók részére szemléletformáló foglalkozásokat tartottunk, melynek során a résztvevők megismerték a sztereotípiák és az előítéletek működését, a diszkrimináció típusait.

A helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése települési és járási szintű közösségi programokat szerveztünk. Az önkéntességen alapuló helyi kezdeményezések, az önkéntesség kultúrájának helyi szintű terjesztése szintén sarkalatos pontja volt a pályázatnak. Stratégiai dokumentumot fogalmaztunk meg az önkéntes szerepvállalás települési szintű koordinációjának előmozdítására, valamint képzéseket indítottunk az önkéntesség támaszához kapcsolódóan.

A vidék megtartó képességének erősítése települési ösztöndíjprogramot indítottunk útjára a középiskolai és felsőoktatásban tanuló fiatalok részére. A települési ösztöndíj mind a konzorciumot vezető Jászberény, mind pedig az egyes településeken úgy kerül kidolgozásra, hogy elsősorban azok a fiatalok részesüljenek anyagi támogatásban, akik tanulmányaik végeztével a településükön tervezik jövőbeli munkavállalásukat, és a közösségi szerepvállalás keretében önkéntes tevékenységükkel hozzájárulnak a helyi társadalom, a helyi közösség építéséhez.

A projekt támogatási összege: 500.000.000,- Ft

A projekt fizikai befejezése: 2023. április 30.

## 14. Interreg Central Europe program CE1491 – STIMULART

Jászberény Városi Önkormányzat 2018 januárjában „*Stimulating CCI in mid-sized urban centres to boost competitiveness*” címmel angol nyelvű pályázatot nyújtott be az Interreg Central Europe 2014-2020 harmadik, egyfordulós pályázati felhívására. A Program Monitoring Bizottsága a pályázatot 2019. január 16-án nyertessé nyilvánította. A pályázat megvalósításában Jászberény Városi Önkormányzat projekt partneri szerepe mellett Vezető Partneri (Lead Partner) szerepet tölt be, amely azt jelenti, hogy a 9 partnert magában foglaló nemzetközi partnerség tevékenységének szakmai és pénzügyi irányításáért, a projekt pályázatban leírtaknak megfelelő végrehajtásáért teljes körűen felel. A STIMULART projekt fő célja a kulturális és kreatív gazdaság erősítése a Közép-európai közép-városokban, támogatva a magasabb hozzáadott érték létrehozását a termelésben és szolgáltatásokban. További átfogó cél a kapacitások erősítése minden érintett szereplő (stakeholder) esetében a kulturális örökség és erőforrások fenntartható hasznosítása érdekében.

Projekt támogatásának mértéke: 2.517.223 EUR (~805.511.360 Ft)

Jászberény Városi Önkormányzatra eső támogatási összeg: 386.944 EUR (~139.000.000 Ft)

Projekt kezdete: 2019. április 1.

Projekt befejezése: 2022. március 31.

## **II. FOLYAMATBAN LÉVŐ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK**

### 15. Társasház homlokzat felújítási pályázat 2021.

A 2021. évi társasház homlokzat felújítási pályázat az alábbi esetekben van folyamatban:

TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLŐ PÁLYÁZATOK				
<u>Sor szám</u>	<u>Pályázó</u>	<u>Pályázó székhelye</u>	<u>Igényelt támogatás</u>	<u>Megítélt támogatás</u>
1.	Társasház Szent László u. 14-16. (Képviseli: Sebestyén Anita)	5100 Jászberény, Szent László u. 14-16.	3.150.000,-Ft	2.800.000,-Ft
2.	Társasház Nádor u. 3. (Képviseli: Suba Beatrix)	5100 Jászberény, Nádor utca 3.	5.000.000,-Ft	4.800.000,-Ft
3.	Társasház, Puskin sétány 13. (Képviseli: darázs Melinda)	5100 Jászberény, Puskin sétány 13.	3.000.000,-Ft	0,-Ft

4.	Barátság Lakásfenntartó Szövetkezet (Pesti utca 13-21. épületre)  (Képviseli: Fekete Gabriella)	5100 Jászberény, Szabadság tér 11-13.	5.000.000,-Ft	5.000.000,-Ft
5.	Barátság Lakásfenntartó Szövetkezet (Pesti utca 21/A. épületre)  (Képviseli: Fekete Gabriella)	5100 Jászberény, Szabadság tér 11-13.	5.000.000,-Ft	5.000.000,-Ft
6.	Társasház Holló András u. 2-4.  (Képviseli: Darázs Melinda)	5100 Jászberény, Holló András u. 2-4.	5.000.000,-Ft	5.000.000,-Ft
7.	Társasház Puskin sétány 15.  (Képviseli: Darázs Melinda)	5100 Jászberény Puskin sétány 15.	2.900.000,-Ft	2.400.000,-Ft
8.	Társasház Apponyi tér 1-2.  (Képviseli: Darázs Melinda)	5100 Jászberény, Apponyi tér 1- 2.	5.000.000,-Ft	5.000.000,-Ft
		<b>ÖSSZESEN:</b>		30.000.000,-Ft

#### 16. Társasház homlokzat felújítási pályázat 2022.

A 2022. évi társasház homlokzat felújítási pályázat az alábbi esetekben van folyamatban:

TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLŐ PÁLYÁZATOK				
<u>Sor szám</u>	<u>Pályázó</u>	<u>Pályázó székhelye</u>	<u>Igényelt támogatás</u>	<u>Megítélt támogatás</u>
1.	Társasház Kossuth út 120.	5100 Jászberény, Kossuth út 120.	10.000.000,-Ft	0,-Ft  NEM támogatható.

	Képviseli: Gajdos-Kovács Annamária			
2.	Társasház Szövetkezet u. 9.  Képviseli: Sebestyén Anita	5100 Jászberény, Szövetkezet u. 9.	5.036.500,-Ft	2.500.000,-Ft
3.	Társasház Békkocsis utca 1.  Képviseli: Pestiné Szűcs Andrea	5100 Jászberény, Békkocsis utca 1.	9.160.274,-Ft	4.000.000,-Ft
4.	Társasház, Szövetkezet u. 5.  Képviseli: Darázs Melinda	5100 Jászberény, Szövetkezet u. 5.	10.000.000,-Ft	5.500.000,-Ft
5.	Barátság Lakásfenntartó Szövetkezet (Szövetkezet u. 10-12-14. épületre)  Képviseli: Fekete Gabriella	5100 Jászberény, Szabadság tér 11-13.	10.000.000,-Ft	0,-Ft
6.	Barátság Lakásfenntartó Szövetkezet (Szövetkezet u. 16-18-20. épületre)  Képviseli: Fekete Gabriella	5100 Jászberény, Szabadság tér 11-13.	10.000.000,-Ft	0,-Ft
7.	Társasház Faiskola u. 5.  Képviseli: Gajdos-Kovács Annamária	5100 Jászberény, Faiskola u. 5.	10.000.000,-Ft	0,-Ft Nem támogatható!
8.	Társasház Jászteleki út 32.  Képviseli: Darázs Melinda	5100 Jászberény, Jászteleki út 32.	5.000.000,-Ft	2.500.000,-Ft

9.	Társasház Faiskola u. 1. Képviseli: Darázs Melinda	5100 Jászberény Faiskola u. 1	10.000.000,-Ft	5.000.000,-Ft
10.	Társasház Szent István krt. 8. Képviseli: Darázs Melinda	5100 Jászberény, Szent István krt. 8.	5.000.000,-Ft	2.500.000,-Ft
		<b>ÖSSZESEN:</b>		22.000.000,-Ft

#### **17. TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00020 - „Jászberény "Suba-öböl" védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése”**

Jászberény Városi Önkormányzat pályázatot nyújtott be a TOP-2.1.3-16 kódszámú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című pályázati felhívásra.

A pályázat pozitív elbírálásban részesült.

A jelenleg megvalósítás alatt álló projekt tartalma szerint Jászberény déli városrészének csapadékvíz elvezetési gondjai oldódnak meg. A fejlesztéssel érintett terület a Suba tó és környéke valamikori agyaggyerő hely volt, melynek feltöltése és csatornázása után beépítésre került a városrész. A területen, évente több alkalommal a Suba utca - Balaton utca kereszteződése az úgynevezett Suba öböl területén mintegy 2.000 m<sup>2</sup> terület elöntésre kerül. Az érintett városrészen megközelítőleg 220 lakóház található.

A Suba utca és az Álmos utca között a meglévő zárt csapadékvíz elvezető rendszer jelentős része magánterületen halad keresztül, melynek üzemeltetése és karbantartása nem megoldható.

A projekt megvalósítása a Suba-öböl víztelenítése mellett a közterületről történő üzemeltetés lehetőségét, illetve több lakóutca csapadékvíz elvezetését is biztosítani fogja.

Jelenleg a kivitelezési munkák végzése történik.

A projekt támogatási összege: 365.482.700,- Ft.

Önerő összege: 101.635.723,- Ft.

Projekt tervezett befejezése: 2023. I. félév.

#### **18. TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00005 – Helyi identitás és kohézió erősítése a Jászberényi kistérségben**

A Helyi identitás és kohézió erősítése a Jászberényi kistérségben címmel - 2017. évben - beadott pályázat 2018-ban támogatói döntésben részesült. A támogatási szerződés megkötésre került. A projekt célja a helyi közösségek fejlesztése, közösségi részvételére épülő tervezési gyakorlatok alkalmazása, mindezzel erősítve a lakosok identitás-tudatát. A pályázat konzorciumban valósul meg, melynek vezetője a Jászberény Városi Önkormányzat, tagjai pedig a Jászberényi járás hat községe (Pusztamonostor Községi Önkormányzat, Jásztelek Községi Önkormányzat, Jászfákóhalma Községi Önkormányzat, Jászboldogháza Községi Önkormányzat, Jászágó Községi

Önkormányzat, Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat), valamint a Jász Múzeum. A projekt keretében a megalkotott és 3 célterületre osztott helyi cselekvési terv alapján valósulnak meg folyamatosan a konzorciumi partnerek településein megszervezett rendezvények, egészen a projekt zárásáig.

A projekt támogatási összege: 100 000 000,- Ft (ebből Jászberény: 57.900.000,- Ft)

Projekt fizikai befejezésének határideje szerződés szerint 2022. február 13. napja volt. Sajnos a COVID járvány miatt olyan mértékben maradtak el a tervezett programok, hogy a projekt befejezési határidejének 2022. december 31-ig történő átütemezését kértük. Ezen időpontig a projekt rendben megvalósult.

#### **19. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00746 - „Okos eszközökön alapuló kulturális és közösségi fejlesztés Jászberényben”)**

A pályázat 2020. évben került benyújtásra, a támogatói okirat kiadása 2021. február vége. A projekt a megvalósítás szakaszába lépett.

A projekt támogatási összege: 31.666.666,-Ft.

A projekt egy kisebb méretű interaktív játszótér építését, okos utcabútorok telepítését és okos gyalogosátkelők létesítését célozza meg.

A projekt tervezett fizikai befejezése 2022. szeptember 30. volt, amit nem sikerült tartani és 2023. március 31-ig meg kellett hosszabbítani.

A „MEMO” fantázia nevű játék telepítése sikeresen megvalósult. A játék hazai kizárólagos forgalmazója és telepítője az Eticon Kft. (HU-1048 Budapest, Sándor István utca 11. 2. em. 15.) A kültéri játék telepítése gumi- és sportburkolatra történt a balesetek elkerülése érdekében. A termékek vandálbiztos. A játszótéri számítógépes interaktív játék a gyermekek igényét szolgálja ki napjainkban, a hagyományos játék mellett modern technikai plusz élményt is ad. A szerződés bruttó értéke: 20.872.958,-Ft. A kivitelezési munkálatok 2021. november hónap közepén kezdődtek meg, és a karácsonyi ünnepek előtt még 2021. évben befejeződtek.

Az okospadok beszerzésére vonatkozó eljárás eredményesen zárult. A kivitelező kiválasztása megtörtént, a szerződés teljesítésére 2022. évben a jó idő beálltával, a megkötött szerződés szerint május hónapban került sor.

A projekten belül telepítésre került 2 db okospad: 1db a Margit-szigeten, 1 db a Szentháromság-téren. A főépítész javaslata alapján ezek típusa a „See City Okospad”, RAL 7016 antracit színben, háttámla nélkül. Ezek az okospadok, napelemesek, LED világítással, USB töltővel, Hotspot-ként működnek, ingyenes WiFi-t is szolgáltatnak. Az eszköz hálózatifüggetlen, a mobilok töltéséhez az energiát a beépített napelemek biztosítják. Az okospadok vezeték nélküli töltésre és USB töltésre is alkalmasak.

A padok telepítése az év elején megtörtént, az Aba-Szer Fém bútort Kft. (3753 Abod, Tóth u. 10.) bruttó 4.800.092,-Ft összegért végezte azt el.

Az okos zebrák beszerzése 2022. év végén még folyamatban volt. Azok telepítése a jelen beszámoló készítésének időpontjában fejeződött be.

A telepítésre kerülő rendszer: „Solarway – Safecross”

- Az egyik helyszínen meglévő jelenlegi „zebra” üzemeltetője a Magyar Közút Zrt. Ez az útszakasz párhuzamos közlekedésre alkalmas, 2x2 sávós út. (31113. j. bekötőút, Kossuth út, vasúti átjáró előtt)
- A második helyszínen meglévő jelenlegi „zebra” üzemeltetője szintén a Magyar Közút Zrt. Ez az útszakasz 2x1 sávós főút. (32. sz. főút., posta előtt)
- A harmadik helyszínen meglévő „zebra” üzemeltetője az Önkormányzat. (belterületi út, Bercsényi út, iskola előtt)

Az „okos zebrák”-ra vonatkozó beszerzési eljárás nyertese a Pearl Enterprises Kft. (4031 Debrecen, Richter Gedeon utca 41.), ajánlati ára: bruttó 12.879.375,-Ft.

## **20. Okos zebra – ZEBRA2022/0034**

Az Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Generali a Biztonságért Alapítvány által meghirdetett okos zebra – gyalogosvédelmi rendszer – című pályázati felhívásra. Pályázatunk pozitív elbírálásban részesült, így 1 db SW/K/8/A típusú SafeCross® rendszer kerül kialakításra a Jászberény, 31113. számú út 2+610 km szelvény Kossuth L. út – Vaspálya utca kereszteződésénél található kijelölt gyalogos-átkelőhelynél.

A projekt támogatási összege: 2.200.000 Ft

A projekt megvalósítás befejezési határideje: 2023. március 31.

## **21. TOP\_PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00031 - Élhető település kialakítása Jászberényben**

A pályázati támogatás felhasználásával lehetőség nyílik a Jászberény, Váltó út és környezetében csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztésre, valamint a meglévő kerékpárutak összekötésére a Hatvani úti hídtól – a Hűtőgépgyári elkerülő útig, mely tevékenységekkel régi „adósságait” teljesíti az Önkormányzat.

A pályázat 2022. januárjában került benyújtásra, a támogatói döntés március végén érkezett. A támogatási szerződés megkötésre került.

A projekt előkészítési szakaszában van. A tervezési munkákat már megvalósult, közreműködő szakemberek (pl: műszaki ellenőr, közbeszerzési szakember, stb...) kiválasztásra kerültek, az engedélyeztetési eljárás folyamatban van. Engedélyek meglétét követően indulhat meg a közbeszerzési eljárás és kivitelezési munkák.

A projekt támogatási összege: 500.000.000 Ft

Projekt tervezett fizikai befejezése: 2024.03.31.

## **22. TOP\_PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-00040 - Intézmények energetikai korszerűsítése napelemmel**

A projekt keretében 5 megvalósítási helyszínen energetikai fejlesztésre kerül sor. A projektben érintett intézmények: Jászberényi Polgármesteri Hivatal mindkét épülete; Központi Óvoda; Thököly úti rendelőintézet; Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézet.

Az épületek önkormányzati tulajdonban vannak. A pályázat pozitív elbírálásban részesült, kivitelezés folyamatban van.

Tervezett műszaki tartalom: Az intézmények vásárolt villamosenergia-felhasználásának csökkentése érdekében napelemes rendszerek kerülnek kiépítésre.

A projekt támogatási összege: 99.933.506,-Ft

A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése: 2023. augusztus 1.

### **23. TOP\_PLUSZ-3.3.1-21-JN1-2022-00019 – „Gyermekeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése Jászberényben”**

Jászberény Városi Önkormányzat nyertes pályázat keretében az alábbi tevékenységeket valósítja meg: informatikai, játszó-, valamint fejlesztőeszközök beszerzése az intézmények részére; gépjármű beszerzése az óvodai intézmények részére; a bölcsőde és a Jászberény Város Óvodai Intézménye honlapjainak fejlesztése.

A projekt tartalmazza továbbá a Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde területén az épületet nem érintő építési tevékenységeket (kerítés bővítése, autóbeálló, valamint kerékpár- és hulladéktároló építése).

A támogatási összeg további felhasználása a Jászberény Város Óvodai Intézménye 3 tagóvodájának (Gézengúz, Szivárvány és Központi Óvoda) infrastrukturális fejlesztésére irányul.

A Gézengúz Óvoda tetőcseréje, a Szivárvány Óvoda udvarának járdaburkolatainak felújítása, hőszivattyús fűtőkorszerűsítés, a Nyugati szárnyon lévő csoportszobák belső festési munkái, valamint a szennyvíz-elvezetés felújítása valósul meg.

A Központi Óvodában az emeleti teraszburkolatok, valamint a sérült nyílászárók cseréje szükséges, továbbá az épület kamera- és riasztórendszerének fejlesztése, és az épület klímával történő felszerelése is megtörténik.

A projekt beszerzési eljárásai lezárultak, az eszközök az intézmények részére átadásra kerültek, a weboldalak fejlesztése megtörtént, az építési beruházások közbeszerzési eljárása folyamatban van.

A projekt támogatási összege: 199.885.700 Ft

A projekt befejezésének tervezett dátuma: 2023.11.30.

### **24. TOP\_PLUSZ-1.1.3-21-JN1-2022-00003 – „Honvéd Jász Kaszinó turisztikai fejlesztése”**

Jászberény városközpontjában lévő Jász Múzeumtól 100 méterre található helyileg védett Honvéd Jász Kaszinó (Tiszti Kaszinó) épületét (5100 Jászberény, Bercsényi út 27. szám (hrs: 52)) szeretnénk felújítani, átépíteni és oda átköltöztetni a Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria állandó és időszakos kiállítását. Az ingatlan Önkormányzati tulajdonban van. A korszerűsítés az épületet és az udvarát is érinti.

Tervezett műszaki tartalom: tetőszerkezet csere és pinceszigetelés, homlokzati hőszigetelés és nyílászárócseré, villamos- és vízhálózat korszerűsítése, fűtési rendszer korszerűsítése, akadálymentesítés, szociális helyiségek korszerűsítése, kerítés és udvar korszerűsítése turistafogadás feltételeinek biztosítása.

A Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria jelenleg egy családi háznak épült ingatlanban működik, amely e célra korlátozottan alkalmas. Az átköltözést követően a jelenlegi családi háznak épült ingatlan raktározási célra szolgálna a fejlesztést követően.

Az épületet kiállító és rendezvényterként szeretnénk üzemeltetni. A kiállítási tematikához illeszkedő családbarát és digitális megoldásokkal szeretnénk új élményekhez juttatni a látogatókat, amelyek segítik a létesítmény fenntartását. Az udvaron játszótéri elemeket is tervezünk elhelyezni.

A projekt támogatási összege: 400.000.000,- Ft

A projekt tervezett fizikai befejezése, műszaki átadás: 2025.10.31.

## **25. TOP\_PLUSZ-3.1.2-21-JN1-2022-00001- Szociális célú városrehabilitáció a Neszúri szegregátum területén**

A felhívásra Jászberény Városi Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Neszúri külterületi szegregátum vonatkozásában (0., 1. és 2. dűlő lakosok).

A felhívás előírta, hogy a pályázó önkormányzat legalább egy konzorciumi partnert köteles bevonni a megvalósításba. A bevonandó partnerrel kapcsolatos elvárás, hogy legalább 3 éves tapasztalattal rendelkezzen oktatási, egészségügyi vagy szociális szféra területén. Konzorciumi partnernek a településen 2015-ben alapított Adj Esélyt Alapítványt (továbbiakban: Alapítvány) kívánjuk bevonni.

Az alábbi beavatkozások megvalósítása valósul meg az akcióterületen:

- A. Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése céljából
- B. Folyamatos szociális munka megteremtése
- C. Törekvés a foglalkoztatás elősegítésére együttműködve a megyei foglalkoztatási paktumokkal
- D. Törekvés a kora-gyermekkor, gyermekkor és formális oktatáson kívüli fejlesztésre és oktatás fejlesztésére
- E. Törekvés az egészség fejlesztésére
- F. Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása
- G. Bűnmegelőzés, a közbiztonság javítását elősegítő programok

Projekt tervezett kezdése: 2023. II. félév.

A projekt támogatási összege: 178.000.000,- Ft

## **26. TOP\_PLUSZ-1.2.3-21-JN1-2022-00005 – „Belterületi utak fejlesztése Jászberényben”**

Jászberény Városi Önkormányzat 2022-ben sikeres pályázatot nyújtott be TOP\_PLUSZ-1.2.3-21. számú felhívásra, „Belterületi utak fejlesztése Jászberényben” címmel.

A pályázati támogatás felhasználásával Jászberény belterületén, több helyszínen megvalósulhat az út- és járdaburkolatok felújítása, valamint a kapcsolódó közmű infrastruktúra (ivóvízvezetékek és csapadékvíz-elvezető rendszer) korszerűsítése, továbbá a Nádor utcán, közlekedésbiztonság növelését szolgáló gyalogátkelőhelyek kialakítása. A tervezett beruházás a következő utcákat érinti: Táncsics Mihály, Mészáros Lázár, Réz, Rácz Aladár, Nádor, Riszner József sétány, Tarnay Alajos, valamint Madách Imre.

A tervdokumentációk elkészültek, a szükséges hatósági engedélyek rendelkezésre állnak. Jelenleg a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás van folyamatban.

A Támogatási szerződés 2023. januárjában lépett hatályba.  
A projekt támogatási összege: 250.000.000,- Ft  
Projekt tervezett befejezése: 2023. IV. negyedév.

## **27. TOP\_PLUSZ-3.3.2-21 kódszámú - „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” című felhívás**

A pályázati támogatás felhasználásával lehetőség nyílt a Jászberény, Hatvani út 35. szám alatti Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény, valamint a Jászberény, Ferencesek tere 3/a. szám alatti Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Központ fejlesztésére.

Az intézményvezetőkkel történt egyeztetések alapján az alábbi fejlesztési program megvalósítása javasolt:

### Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény:

1. Gépjárműbeszerzés (támogató szolgáltatás – 15 férőhelyes)
2. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás meglévő eszközparkjának fejlesztése (kb. 80 db új készülék beszerzése)
3. Külső terekhez kapcsolódó tárgyi eszközök – (mobil tároló konténert/mobil garázs, kerti pavilon, kerti padok, asztalok)
4. Telekhatáron belüli külső terek (udvar) felújítása
5. Kerítés felújítás

### Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Központ:

1. Korábbi pályázatból kimaradt, belső átalakítási és felújítási feladatok elvégzése
2. Kerítés felújítás
3. Az intézmény udvarán pad(ok), illetve gyermekeknek felállított játszó eszközök elhelyezése, játszósarok kialakítása

A Támogatási szerződés 2023. januárjában lépett hatályba.  
A projekt támogatási összege: 100.000.000,- Ft

Projekt tervezett befejezése: 2023. IV. negyedév.

## **28. 2020-2-HU01-KA347-078922 – „Lehel Pengő”**

A Tempus Közalapítvány döntése alapján, a 2020. október 2-án kelt támogatási szerződés alapján 39,505 EURO maximális támogatásban részesült a projekt.

A projekt általános célja volt, hogy közösségi programokon keresztül ösztönözzük a fiatalokat a demokratikus életben való részvételre, az önkéntes társadalmi szerepvállalásra, valamint előmozdítsuk együttműködésüket a város döntéshozóival. Társadalmi célként a lokálpatriotizmus erősítése, a városhoz való pozitív kötődés, az aktív közösségi élet és a demokratikus párbeszédrendszer kerül célként megfogalmazásra. Pedagógiai célok mentén

a résztvevők kulcskompetenciáinak, kiemelten a szociális és az állampolgári kompetenciák fejlesztését hangsúlyozta a pályázat szakmai tartalma.

A pályázat szakmai megvalósítása során a programsorozat megvalósításában aktívan résztvevő fiatalok képessé váltak véleményük képviselésére, megvédésére és kulturált vitában való részvételre.

A projekt tervezett fizikai befejezése: 2023. május 31.

## **29. Szentháromság oszlop restaurálása**

A Szentháromság téren (hrsz.: 6379) álló, műemlék Szentháromság oszlop restaurálására a Deér Épületszobrász Kft.-vel (7663 Máriakémond, Horváth utca 22.) kötött szerződést az önkormányzat 2022. november 24-én. A restaurálási munka teljesítési határideje 2023. június 30. A műemlék restaurálására részben önkormányzati finanszírozásból, részben közadakozásból kerül sor, az alábbiak szerint:

Az önkormányzat költségvetésében szerepel a Városvédő és Szépítő Egyesület korábbi, 2019. évi 874.300,- Ft összegű felajánlása. Ezt egészítette ki az Egyesület további 1.571.400 Ft + ÁFA összeggel.

A Jászsági Menedzser Klub vállalta az oszlop körüli térköburkolat kialakítását 3.330.000 Ft + ÁFA összeggel.

Az Önkormányzatnak így nettó 5.820.000,- Ft + 1.571.400,- Ft ÁFA = bruttó 7.391.400,- Ft-ba kerül az oszlop restaurálása.

## **30. Jászberényi Vásártér fejlesztése - VP6-7.2.1.1-20**

Az Önkormányzat 2020. november 16-án nyújtotta be pályázatát.

A Projekt keretében beszerzésre kerülne 30 db zárható árusító asztal, szelektív hulladékgyűjtő kukák, padok, kézi hulladékgyűjtő edények, kerékpártámaszok, kültéri kéz mosók, Kialakításra kerülne kiszolgáló épület, napelemekkel, útfelújításra és építésre is sor kerülne.

Projekt tervezett összköltsége: 111.096.612 Ft

Igényelt támogatás: 99.986.951 Ft

A pályázat 2022. december 15-én csökkentett (77.770.970,-Ft) támogatásban részesült. A pályázat benyújtása (2020) és a támogatás megítélése között eltelt hosszú idő miatt az Önkormányzat megvizsgálta a fejlesztés jelenlegi körülményeit (megvalósításra rendelkezésre álló idő rövideje, kivitelezés várható költségeinek jelentős emelkedése, csökkentett támogatási összeg).

A körülmények mérlegelését követően Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 71/2023. (II.22) számú határozatában a megítélt támogatásról való lemondásról, és a Támogatói Okirattól való elállásról döntött.

## **Játszótér fejlesztés 2022-23**

A játszótérekben az alábbi felújításokat és fejlesztéseket tervezzük megvalósítani ebben az évben történő befejezéssel:

1. Szent István körúti játszótér:

- 1 db új hatszögletű mászóka telepítése (biztonsági távolságok ellenőrzése)
- 1 db új többszemélyes sergő telepítése (biztonsági távolságok ellenőrzése)

2. Szent László utca 8-16. mögötti játszótér

- 1 db új rúgós elefánt telepítése
- 1 db új fészekhinta (állvánnyal) telepítése
- 1 db új kétszemélyes libikóka telepítése
- 1 db új ivókút kialakítása

3. Gorjanc Ignác utcai játszótér

- 1 db új négyszemélyes libikóka telepítése
- meglévő fából készült hintaágy korhadt elemeinek kicserélése

4. Szövetkezet utca 8. mögötti játszótér

- 1 db új homokozókeret (ülőkékkel) telepítése
- 2 db meglévő használt kapu felújítása (betonba helyezve)
- fából készült korhadt kerti szegély elemek kicserélése beton kerti szegély elemekre
- bekerített focipálya megrongálódott védőhálójának kicserélése

5. Fáy András utcai játszótér

- 1 db új homokozókeret ülőkékkel telepítése
- térkövezett járdaépítés (meglévő „bazalt kocka” elemekből készített térkövezett járófelületek elbontása, ezt követően pedig új, beton elemekből alkotott szegéllyel kiképzett térkő burkolat (London 10\*20\*6 téglatest, szürke) kiépítése.

6. Komáromi József utcai játszótér

- 1 db új csúszda telepítése

A felújítási és fejlesztési munkákat a JVV. N. Zrt. végzi majd bruttó 14.605.000,-Ft értékben.

### **III. BENYÚJTOTT, DE MÉG EL NEM BÍRÁLT PÁLYÁZATOK**

#### **31. VP6-7.2.1.1-21 jelű, „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázati felhívásra benyújtva a „Külterületi helyi közutak fejlesztése a Neszúrbén” című pályázat.**

A projekt keretén belül a Jászberény- Neszűr külterületen található 0826, 18092 és 18635 hrsz-ú utak fejlesztésére kerülne sor. A tervezési területek jelenlegi állapotát tekintve mezőgazdasági földutak, melynek karbantartását a helyi gazdák és az Önkormányzat közösen végzi.

0. dűlő- 0826 hrsz-ú út:

A tervezési szakasz kezdete a 0. dűlőn elhelyezkedő 815 m hosszú aszfaltút végénél van. A meglévő aszfaltúthoz csatlakozik a 3,0 m széles tervezett burkolat, amely két oldali 1-1 m széles M22 padkastabilizációval kerül megtámasztásra. Az útburkolat szűk keresztmetszete miatt 2 db kitérő kiépítése szükséges.

18092 hrsz-ú út:

A tervezési szakasz kezdete a 0. dűlő tervezési szakaszának 1+073 km szelvényénél található. A tervezett út ezen az útszakaszon 1170 m. Az útstabilizáció tervezésénél figyelembe vettük az esetleges későbbi aszfaltozás lehetőségét, a pályaszerkezetet ennek megfelelően határoztuk meg. Az útstabilizációt 5,0 méter szélességben terveztük, amelyből 3,0 métert útpályaként, 1-1 métert padkaként jelöltünk a helyszínrajzokon, de ezek pályaszerkezete azonos. A tervezett út teljes hosszában bal oldali 2,5 %-os esésű.

18635 hrsz-ú út:

A tervezési szakasz kezdete a 18092 hrsz-ú út tervezési szakaszának 1+073 km szelvényénél található. A tervezett út ezen az útszakaszon 413 m. Az útstabilizáció tervezésénél figyelembe vettük az esetleges későbbi aszfaltozás lehetőségét, a pályaszerkezetet ennek megfelelően határoztuk meg. Az útstabilizációt 5,0 méter szélességben terveztük, amelyből 3,0 métert útpályaként, 1-1 métert padkaként jelöltünk a helyszínrajzokon, de ezek pályaszerkezete azonos. A tervezett út teljes hosszában bal oldali 2,5 %-os esésű.

Az igényelt támogatási összeg: 277 044 025,- Ft.

### **32. TOP\_PLUSZ-1.1.1-21 - "Helyi Gazdaságfejlesztés" című pályázati felhívás**

TOP\_PLUSZ-1.1.1-21 kódszámú " Helyi Gazdaságfejlesztés" című felhívásra Jászberény Városi Önkormányzat is jogosult pályázatot benyújtani. Az Önkormányzat az B) Inkubátorházak fejlesztése és C) Vidéki gazdaság üzleti infrastrukturális hátterének támogatására főtevékenységekre kíván pályázni.

A pályázati támogatás felhasználásával lehetőség nyílhat a korábban a TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00005 azonosítószámú „Városi környezetjavító intézkedések és gazdaságfejlesztési beavatkozások Jászberényben” című projektből forráshiány miatt kimaradt, továbbá az eltelt időszak során felmerült igények megvalósítására (pl: hűtőház, Elektrolux játszótér helyén új parkoló létesítése és Vásárcsarnok előtti parkoló fejlesztése, stb...).

Az igényelt támogatási összeg: 500.000.000 Ft

A Közreműködő Szervezet 2022. december 12-én kelt levele alapján a projekt forráshiány miatt tartaléklistára került.

## **IV. ELŐKÉSZÍTÉS ALATT ÁLLÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK**

### **33. A Malom épület oktatási célra történő hasznosítása**

Projekt várható költsége: 1600-2000 millió Ft. A projektet a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzattal közösen valósítaná meg Jászberény.

A pályázat felhívás még nem jelent meg, jelenleg a tervezési program előkészítése van folyamatban.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámoló megvitatása után az alábbi határozati javaslatot – egyszerű többséggel – elfogadni szíveskedjen:

***Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének***

***.../2023. (V. 17.) határozata***

***A 2022. évben megvalósult önkormányzati beruházásokról és a Jászberény Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájában foglaltak időarányos végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról***

A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. évben megvalósult önkormányzati beruházásokról és a Jászberény Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájában foglaltak időarányos végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

***Erről értesül:***

1. Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal – Szolnok,
2. PH Városgazdálkodási Osztály– helyben,
3. Képviselő-testület tagjai,
4. Városgazdálkodási Bizottság tagjai,
5. Irattár.

**Jászberény, 2023. május 8.**

***Bató Andrea s. k.***  
***Városgazdálkodási Osztály vezetője***

***Hegyí István s. k.***  
***Városfejlesztési Iroda vezetője***

**A Jászberény Városi Önkormányzat folyamatban lévő Európai Unió forrású projektjei  
2022-ben**

<b>Projekt megnevezése</b>	<b>Projektazonosító</b>	<b>Értéke (Millió Ft)</b>
Iparterületek infrastrukturális fejlesztése Jászberényben	TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00004	711,8
Jászberényi Állat- és Növénykert turisztikai vonzerejének növelése új, célcsoportspecifikus elemek által	TOP-1.2.1-16-JN1-2019-00010	343,2
Jászberény "Suba-öböl" védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése	TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00020	365,48
Helyi identitás és kohézió erősítése a Jászberényi kistérségben	TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00005	100
Okos eszközökön alapuló kulturális és közösségi fejlesztés Jászberényben	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00746	31,66
Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászberényi kistérségben	EFOP-1.5.3-16-2017-00019	500
Interreg Central Europe program – STIMULART	CE1491	139
Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése Jászberényben	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-JN1-2022-00019	199,89
Élhető település kialakítása Jászberényben	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00031	500
Intézmények energetikai korszerűsítése napelemmel	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-00040	99,93
<b>Összesen:</b>		<b>2.990,96</b>

## 2. sz. melléklet

### Jászberény Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájában foglaltak időarányos végrehajtása

	Fejlesztések	Becsült költség (M Ft)	Forrás	Projekt állása	Támogatás összege (millió Ft)	Finanszírozás forrása
	<b>Akcióterület 1. (AT1.)</b>					
AT1.1	A Lehel vezér tér és kapcsolódó területeinek fejlesztése, Margit-sziget közösségi funkcióinak erősítése	1000	TOP Plusz	Forrás keresése folyamatban		
AT1.2	Városi piac fejlesztése II. ütem	500	TOP Plusz	Pályázat tartaléklistára került.		
AT1.3.	Jász Tiszti kaszinó felújítása, Jász múzeummá alakítása	400	TOP Plusz	Megvalósítás folyamatban	400	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-JN1-2022-00003 – „Honvéd Jász Kaszinó turisztikai fejlesztése”
AT1.4	A Jász Múzeum épületének állagmegóvása és teljeskörű rekonstrukciója		saját erő	Részben megvalósult	-	Önkormányzat költségvetése
AT1.5	Malom projekt befejezése	1000		A projekt befejezésére nem kerül sor. Helyette az épület oktatási célú hasznosítása merült fel. Előkészítés alatt.		
AT1.6	Az ún. Belső Fürdő megújítása funkcionális bővítése a vonzerő erősítése érdekében	nem becsülhető		Előkészítés alatt		
	<b>Akcióterület 2. (AT2.)</b>					
AT2. 1.	Margit-sziget közösségi célú fejlesztése	(lásd AT1.1 projekt)	TOP Plusz	Forrás keresése folyamatban		
AT2.2	Szántai Sporttelep rekonstrukciója	150	TOP Plusz	Forrás keresése folyamatban		
AT2.3	Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény felújítása és bővítése	500 vagy 1000	TOP Plusz	A felújításra nyertes pályázat van, a bővítésre forrás keresése folyamatban	100	TOP_PLUSZ-3.3.2-21 kódszámú - „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése”
AT2.4	Két híd kiépítése az AT2 számú akcióterületen	nem becsülhető	saját erő	Forrás keresése folyamatban		
AT2.5	A Margit-szigeti víztorony felújítása, hasznosítása	nem becsülhető	saját erő + vállalkozói tőke	Forrás keresése folyamatban		

	Fejlesztések	Becsült költség (M Ft)	Forrás	Projekt állása	Támogatás összege (millió Ft)	Finanszírozás forrása
	<b>Akcióterület 3. (AT3.)</b>					
AT3.1	Intermodális csomópont kialakítása a vasútállomáson (II. ütem)	1000	TOP Plusz 1.2.3 Belterületi utak fejlesztése	Forrás keresése folyamatban		
AT3.2	Vaspálya utca hiányzó szakaszának megépítése	nem becsülhető	TOP Plusz	Forrás keresése folyamatban		
AT3.3	Vasúti átjáró átalakítása a Kossuth L. utca és a vasútvonal találkozásánál	nem becsülhető		Forrás keresése folyamatban		
AT3.4	Faiskola utca 5-7. lakótömbök fejlesztése	1000	Top Plusz 1.2.2 Szociális városrehabilitáció (ERFA)	Pályázat nem került benyújtásra. Forrás keresése folyamatban		
	<b>Akcióterület 4. (AT4.)</b>					
AT4.1	Jászberényi Állat- és Növénykert turisztikai vonzerejének növelése új, célcsoportspecifikus elemek által	343, 247 625	TOP-1.2.1-16-JN1-2019-00010	A projekt 2022-ben befejeződött	343,247	TOP-1.2.1-16-JN1-2019-00010 – „Jászberényi Állat- és Növénykert turisztikai vonzerejének növelése új, célcsoportspecifikus elemek által”
AT4.2	A Jászberényi Állat- és Növénykert további fejlesztése	nem becsülhető		Forrás keresése folyamatban		
AT4.3	Az Jászberényi Állat- és Növénykert környékének fejlesztése: kalandpark és szolgáltató épületek létrehozása	300	TOP Plusz 1.1.3 Helyi és térségi turizmus-fejlesztés	Forrás keresése folyamatban		
AT4.4	Városi Sport és Szabadidő Központ fejlesztése - Strandfejlesztés és víziturisztikai fejlesztések	nem becsülhető		Forrás keresése folyamatban		
AT4.5	Városi Sport és Szabadidő Központ fejlesztése	nem becsülhető		Forrás keresése folyamatban		
AT4.6	Ökoturisztikai szálláshelyek kialakítása	nem becsülhető	vállalkozói tőke			
	<b>Pontszerű fejlesztések (PP)</b>					

	Fejlesztések	Becsült költség (M Ft)	Forrás	Projekt állása	Támogatás összege (millió Ft)	Finanszírozás forrása
PP1.	Ipari Park kialakítása Jászberényben	1000	saját erő vállalkozói tőke	Forrás keresése folyamatban		
PP2.	Kreatív-kulturális ipar fejlesztése az Eördögh-házban	500	TOP Plusz	Pályázat benyújtásra került, jelenleg tartaléklistán van.		
PP3.	Körforgalom építése a Dózsa György út - Bercsényi út csatlakozásánál	300	TOP Plusz	Forrás keresése folyamatban		
PP4.	A volt 31 és 32-es főutak belterületi találkozásánál a forgalmi helyzet rendezése (csomópont átépítésével)	nem becsülhető		Forrás keresése folyamatban		
PP5.	Városi tulajdonú napelempark kialakítása (2 db - 50 kVA teljesítményű)	500		Forrás keresése folyamatban		
PP6.	Sün Sámuel Óvoda bővítése (Lajosmizse utca 1.)	nem becsülhető		Forrás keresése folyamatban		
PP7.	Gézengúz Óvoda bővítése (Mártírok utca 5/a.)	200	TOPPLUSZ- 3.3.1	Forrás keresése folyamatban	199,89	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-JN1- 2022-00019 – „Gyermekeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése Jászberényben”
PP8.	Szivárvány Óvoda (Szent István körút 18.) és a Központi Óvoda korszerűsítése (Bajcsy-Zs. utca 10.)			Megvalósítás alatt		
PP9.	Jászberény Városi Bölcsőde és Védőnői Szolgálat bölcsődei szolgáltatást nyújtó épület			Megvalósítás alatt		
PP10.	Székely Mihály Általános Iskola rekonstrukciója (Lehel Vezér tér 6.)	300	TOP_PLUSZ	Forrás keresése folyamatban		
PP11.	Palotásy János Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola – új iskola építése	800	saját erő és állami forrás	Malom épületben tervezett az új épület kialakítása. Pályázati kiírásra vár		
<b>Hálózatos fejlesztések (HP)</b>						
HP1.	Gyűjtőcsatornák fejlesztése, csapadékvíz öntözés céljára való felhasználása (Nyúlgát építése a Lehel városrészben)	500	TOP_PLUSZ- 1.2.1-21	Forrás keresése folyamatban	500	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1- 2022-00031 – „Élhető település kialakítása Jászberényben”
HP2.	Kerékpárutak összekötése a Hatvani úti hídtól – a Hűtőgépgyári elkerülő útig			Megvalósítás folyamatban		
HP3.	Szelei úti és Szent István körúti kerékpárút kiépítése	nem becsülhető		Forrás keresése folyamatban		

	Fejlesztések	Becsült költség (M Ft)	Forrás	Projekt állása	Támogatás összege (millió Ft)	Finanszírozás forrása
HP4.	Az Önkormányzat és intézményei energetikai korszerűsítése napelemmel	99, 933.506	TOP_PLUSZ-2.1.1	Megvalósítás folyamatban	99,933	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-00040 – „Intézmények energetikai korszerűsítése napelemmel”
HP5.	Okos eszközökön alapuló kulturális és közösségi fejlesztés Jászberényben	31, 666 667	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00746	Megvalósult	31,666	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00746 - „Okos eszközökön alapuló kulturális és közösségi fejlesztés Jászberényben”
HP6.	Jászberény terei zöldfelületeinek fejlesztése, többszinten zöldfelületek létesítése az iparterületek elhatárolására	1000 nem becsülhető		Forrás keresése folyamatban		
HP7.	Jászberény energiahatékonyságának növelése érdekében okos hálózat (SMART GRID) és okos mérés (SMART METERING) rendszer létrehozása	1000 Nem becsülhető		Forrás keresése folyamatban		
<b>Soft fejlesztések (SP)</b>						
SP1.	Az Eördögh- házhoz kapcsolódó ESZA program végrehajtás a térségi identitás erősítésével	100	TOP Plusz	Pályázat tartaléklistára került.		
SP2	Faiskolai fejlesztéshez kapcsolódó soft programok	100	TOP Plusz	Pályázat támogatást nyert, de a Neszőri területre. A megvalósítás 2023 II. félévében indul	178	TOP_PLUSZ-3.1.2-21-JN1-2022-00001- „Szociális célú városrehabilitáció a Neszőri szegregátum területén”
SP3.	SEAP átalakítása SECAP-á	10	TOP Plusz	Forrás keresése folyamatban		
SP4.	A zöld átállást és a digitális átállást megalapozó fejlesztési dokumentumok elkészítése partnerségi akciók végrehajtása mellett	30	TOP Plusz	Forrás keresése folyamatban		
SP5.	Városmarketing terv és akcióprogram – szervezeti háttér fejlesztése	30	saját erő	Forrás keresése folyamatban		
SP6.	Városirányítási modell átalakítása – városmenedzser státusz létrehozása koordinációs feladatok ellátására	6 /év	saját erő	Forrás keresése folyamatban		